

SINUNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SIN**UFERSA**
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS


OBRA: SERVIÇOS REMANESCENTES DO BLOCO DE SALAS DE PROFESSORES II

LOCAL: UFRSA - CAMPUS PAU DOS FERROS

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 409.956,47

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

| ITEM | | VALOR DO ITEM | DIAS | | | PREÇO TOTAL (R\$) | PESO TOTAL (%) |
|-------------------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9.223,75 | R\$ 6.733,34 73,00% | | R\$ 2.490,41 27,00% | 9.223,75 | 2,25% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA | 735,90 | | R\$ 367,95 50,00% | R\$ 367,95 50,00% | 735,00 | 0,18% |
| 3 | ALVENARIAS, PAINÉIS E DIVISÓRIAS | 8.345,73 | R\$ 4.172,87 50,00% | R\$ 4.172,87 50,00% | | 8.345,73 | 2,04% |
| 4 | FORRO, COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 90.573,68 | R\$ 7.245,89 8,00% | R\$ 83.327,79 92,00% | | 90.573,68 | 22,09% |
| 5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 60.050,02 | R\$ 60.050,02 100% | | | 60.050,02 | 14,55% |
| 6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 6.206,60 | | R\$ 3.103,30 50,00% | R\$ 3.103,30 50,00% | 6.206,60 | 1,51% |
| 7 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA | 28.011,98 | R\$ 14.005,99 50% | R\$ 14.005,99 50,00% | | 28.011,98 | 6,83% |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 14.191,19 | R\$ 9.933,83 70% | R\$ 4.257,36 30% | | 14.191,19 | 3,46% |
| 9 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 3.867,49 | | | R\$ 3.867,49 100,00% | 3.867,49 | 0,94% |
| 10 | REVESTIMENTOS | 18.635,20 | R\$ 9.317,60 50,00% | R\$ 9.317,60 50% | | 18.635,20 | 4,55% |
| 11 | PAVIMENTAÇÃO | 2.787,85 | | | R\$ 2.787,85 100,00% | 2.787,85 | 0,68% |
| 12 | ESQUADRIAS | 45.058,47 | R\$ 13.517,54 30,00% | R\$ 22.529,23 50% | R\$ 9.011,69 20,00% | 45.058,47 | 10,99% |
| 13 | PINTURA | 43.534,15 | | R\$ 13.060,24 30% | R\$ 30.473,90 70,00% | 43.534,15 | 10,62% |
| 14 | DIVERSOS | 42.985,24 | | | R\$ 42.985,24 100,00% | 42.985,24 | 10,49% |
| 15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 35.749,22 | R\$ 10.724,77 30,00% | R\$ 16.802,13 47,00% | R\$ 8.222,32 23,00% | 35.749,22 | 8,72% |
| TOTAL SIMPLES | | 409.956,47 | 135.701,85 | 170.944,46 | 103.310,17 | | |
| % TOTAL SIMPLES | | | 33,10% | 41,70% | 25,20% | | |
| TOTAL ACUMULADO | | | 135.701,85 | 306.646,31 | 409.956,47 | | |
| % TOTAL ACUMULADO | | | 33,10% | 74,80% | 100,00% | | |


Emanuel Carvalho Rebouças
Engenheiro Civil - CREA 2112619-1
Mat. STAPE 2112073