



Obra
PARQUE TECNOLÓGICO - CAMPUS MOSSORÓ (1ª Etapa) - MURO
FRONTAL

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Rio
Grande do Norte
SBC - 06/2022 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 01/2022 - Rio
Grande do Norte
SICRO2 - 11/2016 - Rio

B.D.I.
23,05%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ITENS GERAIS	100,00%	80,00%	10,00%	10,00%
		15.038.41	12.030.73	1.503.84	1.503.84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	10,00%	10,00%
		15.038.41	12.030.73	1.503.84	1.503.84
2	MURO FRONTAL	100,00%	28,43%	35,19%	36,39%
		415.441.72	118.095.48	146.175.58	151.170.66
2.1	MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÃO	100,00%	100,00%		
		37.106.16	37.106.16		
2.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	100,00%	90,00%	10,00%	
		24.391.38	21.952.24	2.439.14	
2.3	ALVENARIA	100,00%	80,00%	20,00%	
		12.531.78	10.025.42	2.506.36	
2.4	REVESTIMENTO	100,00%		60,00%	40,00%
		22.967.42		13.780.45	9.186.97
2.5	PINTURA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		6.459.81	1.937.94	2.583.92	1.937.94
2.6	ESQUADRIAS	100,00%	50,00%	50,00%	
		54.402.78	27.201.39	27.201.39	
2.7	PISOS	100,00%	5,00%	40,00%	55,00%
		225.766.52	11.288.33	90.306.61	124.171.59
2.8	LIMPEZA FINAL	100,00%			100,00%
		7.290.16			7.290.16
2.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	35,00%	30,00%	35,00%
		24.525.71	8.584.00	7.357.71	8.584.00
Porcentagem			30,23%	34,31%	35,47%
Custo			130.126,21	147.679,42	152.674,50
Porcentagem Acumulado			30,23%	64,53%	100,0%
Custo Acumulado			130.126,21	277.805,63	430.480,13

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil