



Obra
Serviços de manutenção do bloco "Laboratórios II" do campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
25,0%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATÓRIO EM BANCADA DEMÁRMORE/GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL. R_05/2021	100,00% 2.221,10		100,00% 2.221,10
2	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	100,00% 50.836,99	25,00% 12.709,25	75,00% 38.127,74
3	Furo em bancada de mármore ou granito diâmetro até 4" un	100,00% 4.390,76		100,00% 4.390,76
4	Demolição de concreto manualmente	100,00% 2.587,39	100,00% 2.587,39	
5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 11.359,44	100,00% 11.359,44	
5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	100,00% 101,07	50,00% 50,54	50,00% 50,54
6	Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm	100,00% 8.723,60	100,00% 8.723,60	
7	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	100,00% 3.518,98	100,00% 3.518,98	
8	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 521,70	100,00% 521,70	

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

9	FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, EXCLUSO ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	100,00%		100,00%
		10.952,20		10.952,20
10	Limpeza geral	100,00%		100,00%
		3.802,49		3.802,49
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	50,00%	50,00%
		6.521,50	3.260,75	3.260,75
17	REGULARIZAÇÃO DA OBRA CREA RN	100,00%	100,00%	
		318,23	318,23	
18	Alvará de reforma de obra pública - Lei complementar Municipal Pau dos Ferro/RN nº015/2021 art.51	100,00%	100,00%	
		6.601,55	6.601,55	
Porcentagem			44,15%	55,85%
Custo			49.651,42	62.805,58
Porcentagem Acumulado			44,15%	100,0%
Custo Acumulado			49.651,42	112.457,00

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil