



Obra
Serviços de manutenção do bloco "Professores 1" do campus da UFERSA em Pau dos Ferros/RN

Bancos
SINAPI - 05/2023 - Rio Grande do Norte
SBC - 06/2023 - Rio Grande do Norte
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	80,00%	15,00%		5,00%
		33.660.16	26.928.13	5.049.02		1.683.01
2	SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	50,00%	10,00%	10,00%	30,00%
		64.746.83	32.373.42	6.474.68	6.474.68	19.424.05
3	PISO	100,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%
		183.415.21	55.024.56	55.024.56	55.024.56	18.341.52
4	FORRO	100,00%		10,00%	40,00%	50,00%
		5.180.38		518.04	2.072.15	2.590.19
5	PINTURA	100,00%		40,00%	60,00%	
		23.178.00		9.271.20	13.906.80	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	5,00%	10,00%	15,00%	70,00%
		121.187.06	6.059.35	12.118.71	18.178.06	84.830.94
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		26.393.75	6.598.44	6.598.44	6.598.44	6.598.44
Porcentagem			27,74%	20,77%	22,34%	29,16%
Custo			126.983,90	95.054,65	102.254,69	133.468,15
Porcentagem Acumulado			27,74%	48,51%	70,84%	100,0%
Custo Acumulado			126.983,89	222.038,54	324.293,24	457.761,39

CLEYTON KLEBER DANTAS ALBERTO
Engenheiro Civil