

UFERSA
CNPJ: 24.529.265/0001-40

Obra
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO NO CAMPUS DA UFERSA EM MOSSORÓ/RN

Bancos
SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Norte
SBC - 09/2024 - Rio Grande do Norte
ORSE - 06/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,05%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	91,72%					8,28%
		14.170.61	12.997,28					1.173,33
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		131.663.47	21.935,13	21.935,13	21.935,13	21.935,13	21.935,13	21.987,80
3	REVESTIMENTOS	100,00%	16,66%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		221.263.84	36.862,56	36.951,06	36.862,56	36.862,56	36.862,56	36.862,56
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%	16,66%	16,66%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%
		531.003.87	88.465,24	88.465,24	88.677,65	88.465,24	88.465,24	88.465,24
5	TELHAMENTOS	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	16,66%	16,66%
		47.752.00	7.955,48	7.955,48	7.955,48	7.974,58	7.955,48	7.955,48
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	16,70%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
		69.311.35	11.575,00	11.547,27	11.547,27	11.547,27	11.547,27	11.547,27
Porcentagem			17,71%	16,44%	16,45%	16,43%	16,43%	16,55%
Custo			179.790,70	166.854,19	166.978,09	166.784,79	166.765,69	167.991,68
Porcentagem Acumulado			17,71%	34,15%	50,6%	67,02%	83,45%	100,0%
Custo Acumulado			179.790,69	346.644,89	513.622,98	680.407,77	847.173,45	1.015.165,14