

UFERSA CPF:



Obra
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS E SALAS PARA USO
MULTIDISCIPLINAR LOCALIZADO NO CAMPUS DA UFERSA DE
CARAÚBAS/ RN.

Bancos
SINAPI - 08/2025 - Rio
Grande do Norte
SBC - 09/2025 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 07/2025 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 07/2025 -
Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro													
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS
1	PROJETOS, ORÇAMENTO E AS BUILT	100,00% 78.660,78	70,00% 55.062,55	25,00% 19.665,20									5,00% 3.933,04
2	(NBR 12.721:2006 - CUB 2006) - Julho/2025	100,00% 1.339.622,80			10,00% 133.962,28	13,00% 174.150,96	13,00% 174.150,96	13,00% 174.150,96	13,00% 174.150,96	15,00% 200.943,42	10,00% 133.962,28	10,00% 133.962,28	3,00% 40.188,68
3	FUNDAÇÃO	100,00% 66.977,52		20,00% 13.395,50	40,00% 26.791,01	20,00% 13.395,50	20,00% 13.395,50						
4	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 7.673,52										60,00% 4.604,11	40,00% 3.069,41
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 85.736,03		20,00% 17.147,21	40,00% 34.294,41	10,00% 8.573,60	10,00% 8.573,60						20,00% 17.147,21
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 101.755,37		10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54	10,00% 10.175,54
7	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 111.188,00							30,00% 33.356,40			40,00% 44.475,20	30,00% 33.356,40
Porcentagem			3,07%	3,37%	11,45%	11,51%	11,51%	10,29%	12,15%	11,78%	8,05%	10,78%	6,02%
Custo			55.062,54	60.383,44	205.223,23	206.295,60	206.295,60	184.326,50	217.682,90	211.118,95	144.137,81	193.217,12	107.870,27
Porcentagem Acumulado			3,07%	6,44%	17,9%	29,41%	40,93%	51,22%	63,37%	75,15%	83,19%	93,98%	100,0%
Custo Acumulado			55.062,54	115.445,98	320.669,21	526.964,81	733.260,41	917.586,91	1.135.269,81	1.346.388,76	1.490.526,57	1.683.743,69	1.791.614,02

Rafaely Angélica Fonseca Bandeira
Diretor/Gerente