

Obra
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS E SALAS MULTIUSUÁRIOS
NO CAMPUS DA UFERSA EM ANGICOS/RN

Bancos
SINAPI - 05/2026 - Rio
Grande do Norte
SBC - 06/2026 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 03/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
CAERN - 01/2026 - Rio
Grande do Norte

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 117.211,85	100,00% 117.211,85											
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 92.190,26	20,00% 18.438,05	30,00% 27.657,08	40,00% 36.876,10				10,00% 9.219,03					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 199.403,28		50,00% 99.701,64	50,00% 99.701,64									
4	ESTRUTURAS	100,00% 345.348,35				40,00% 138.139,34	40,00% 138.139,34	20,00% 69.069,67						
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 206.810,53				70,00% 144.767,37	10,00% 20.681,05	10,00% 20.681,05	10,00% 20.681,05					
6	COBERTURA	100,00% 136.592,17							100,00% 136.592,17					
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00% 78.981,92			40,00% 31.592,77				60,00% 47.389,15					
8	FORROS	100,00% 61.252,21						70,00% 42.876,55	30,00% 18.375,66					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 158.287,51						40,00% 63.315,00	60,00% 94.972,51					
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 64.514,42						50,00% 32.257,21	50,00% 32.257,21					
11	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	100,00% 28.354,26								100,00% 28.354,26				
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	100,00% 16.409,26								100,00% 16.409,26				
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00% 21.544,85			30,00% 6.463,46		40,00% 8.617,94			30,00% 6.463,46				
14	GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	100,00% 132.484,78								100,00% 132.484,78				
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 8.211,09								100,00% 8.211,09				
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 4.270,72									100,00% 4.270,72			
17	REVESTIMENTOS	100,00% 231.996,67								10,00% 23.199,67	30,00% 69.599,00	40,00% 92.798,67	20,00% 46.399,33	
18	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 197.621,35									60,00% 118.572,81	30,00% 59.286,41	10,00% 19.762,14	
19	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	100,00% 134.795,19									30,00% 40.438,56	70,00% 94.356,63		
20	PINTURAS	100,00% 63.408,83										40,00% 25.363,53	60,00% 38.045,30	
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 21.603,81											100,00% 21.603,81	
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 157.300,85	5,52% 8.683,01	6,18% 9.721,19	8,11% 12.757,10	12,51% 19.678,34	7,81% 12.285,20	9,29% 14.613,25	14,85% 23.359,18	8,95% 14.078,43	8,90% 13.999,78	8,60% 13.527,87	7,95% 12.505,42	1,33% 2.092,10
Porcentagem			5,82%	5,53%	7,56%	12,21%	7,25%	9,8%	15,45%	9,25%	8,33%	8,31%	8,0%	2,49%
Custo			144.332,90	137.079,91	187.391,06	302.585,04	179.723,52	242.812,73	382.845,95	229.200,93	206.442,30	206.051,50	198.387,05	61.741,20
Porcentagem Acumulado			5,82%	11,35%	18,91%	31,12%	38,37%	48,17%	63,62%	72,86%	81,19%	89,51%	97,51%	100,0%
Custo Acumulado			144.332,90	281.412,81	468.803,87	771.388,91	951.112,43	1.193.925,16	1.576.771,11	1.805.972,04	2.012.414,34	2.218.465,84	2.416.852,89	2.478.594,16