

Obra
CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE LABORATÓRIOS E SALAS MULTIUSUÁRIOS
NO CAMPUS DA UFERSA EM CARAÚBAS/RN

Bancos

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total	Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	100,00%											
		118.206,77	118.206,77												
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	20,00%	30,00%	40,00%					10,00%					
		73.995,02	14.799,00	22.198,51	29.598,01					7.399,50					
3	FUNDAÇÕES	100,00%		50,00%	50,00%										
		201.464,72		100.732,36	100.732,36										
4	ESTRUTURAS	100,00%					40,00%	40,00%	20,00%						
		345.348,35					138.139,34	138.139,34	69.069,67						
5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%					70,00%	10,00%	10,00%	10,00%					
		221.703,56					155.192,49	22.170,36	22.170,36	22.170,36					
6	COBERTURA	100,00%								100,00%					
		136.592,17								136.592,17					
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	100,00%			40,00%					60,00%					
		78.981,92			31.592,77					47.389,15					
8	FORROS	100,00%							70,00%	30,00%					
		61.252,21							42.876,55	18.375,66					
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							40,00%	60,00%					
		158.287,51							63.315,00	94.972,51					
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%							50,00%	50,00%					
		64.514,42							32.257,21	32.257,21					
11	INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO	100,00%									100,00%				
		28.354,26									28.354,26				
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	100,00%									100,00%				
		16.409,26									16.409,26				
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00%			30,00%			40,00%			30,00%				
		21.544,85			6.463,46			8.617,94			6.463,46				
14	GRANITOS, LOUÇAS E METAIS	100,00%									100,00%				
		122.412,26									122.412,26				
15	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%									100,00%				
		8.211,09									8.211,09				
16	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	100,00%										100,00%			
		4.270,72										4.270,72			
17	REVESTIMENTOS	100,00%									10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	
		230.858,60									23.085,86	69.257,58	92.343,44	46.171,72	
18	PAVIMENTAÇÕES	100,00%										60,00%	30,00%	10,00%	
		201.409,88										120.845,93	60.422,96	20.140,99	
19	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	100,00%											30,00%	70,00%	
		141.541,69											42.462,51	99.079,18	
20	PINTURAS	100,00%												40,00%	60,00%
		65.994,03												26.397,61	39.596,42
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%													100,00%
		21.986,01													21.986,01
22	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	5,52%	6,18%	8,11%	12,51%	7,81%	9,29%	14,85%	8,95%	8,90%	8,60%	7,95%	1,33%	
		157.300,85	8.683,01	9.721,19	12.757,10	19.678,34	12.285,20	14.613,25	23.359,18	14.078,43	13.999,78	13.527,87	12.505,42	2.092,10	
Porcentagem			5,71%	5,35%	7,3%	12,62%	7,31%	9,85%	15,42%	8,83%	8,4%	8,42%	8,24%	2,57%	
Custo			141.688,78	132.652,05	181.143,68	313.010,16	181.212,83	244.302,03	382.515,73	219.014,61	208.374,00	208.756,78	204.294,92	63.674,52	
Porcentagem Acumulado			5,71%	11,06%	18,36%	30,98%	38,28%	48,13%	63,55%	72,38%	80,78%	89,2%	97,43%	100,0%	
Custo Acumulado			141.688,78	274.340,83	455.484,51	768.494,67	949.707,50	1.194.009,53	1.576.525,26	1.795.539,87	2.003.913,87	2.212.670,65	2.416.965,57	2.480.640,15	