

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 18.878,26	100,00% 18.878,26		
2	ACESSIBILIDADE	100,00% 103.337,22	25,00% 25.834,31	25,00% 25.834,31	50,00% 51.668,61
3	REFORÇO ESTRUTURAL	100,00% 98.592,25	25,00% 24.648,06	50,00% 49.296,13	25,00% 24.648,06
4	MODIFICAÇÃO DE LAYOUT DE LABORATÓRIOS	100,00% 57.291,13		50,00% 28.645,57	50,00% 28.645,57
5	IMPERMEABILIZAÇÃO MIRANTE	100,00% 25.034,48		25,00% 6.258,62	75,00% 18.775,86
6	PINTURA	100,00% 37.789,50	25,00% 9.447,38	25,00% 9.447,38	50,00% 18.894,75
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 5.203,81		25,00% 1.300,95	75,00% 3.902,86
8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 21.417,27	23,00% 4.925,97	35,00% 7.496,04	42,00% 8.995,25
Porcentagem			22,78%	34,9%	42,32%
Custo			83.733,97	128.278,98	155.530,95
Porcentagem Acumulado			22,78%	57,68%	100,0%
Custo Acumulado			83.733,97	212.012,95	367.543,92